



Plats och tid	KF-salen kl. 09:00–10:00
Ledamöter	Jerry Saxin (S), Ordförande Peter Olsson (V), 1:e vice ordförande Mikaëla Thorén (C), 2:e vice ordförande Cajsa Branchetti Hallberg (S) Maria Bertilsson (S) Klas Häggström (L) Linda Stenberg (SD)
Tjänstgörande ersättare	Ann-Charlotte Örtegren (S), ersätter Lisa Malm (MP) Charles Mac Wange (KD), ersätter Ann Ottosson (M)
Ersättare	Ove Kaye (SD)
Övriga deltagare	Catrin Eriksson, förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen Erika Sörqvist, nämndsekreterare

Justeringens plats och tid

Sekreterare _____ Paragrafer 76–78
Erika Sörqvist

Ordförande _____
Jerry Saxin

Justerare _____
Linda Stenberg

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-05-14

Datum då anslaget sätts upp _____ Datum då anslaget tas ned _____

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten

Underskrift _____
Erika Sörqvist



Innehåll

Ärende	Sida
BUN § 76 Val av justerare	3
BUN § 77 Godkännande av ärendelista	4
BUN § 78 Ekonomiska förutsättningar, Nya Rösparcksskolan	5

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



BUN § 76 Val av justerare

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Till justerare av dagens protokoll väljs Linda Stenberg (SD).

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



BUN § 77 Godkännande av ärendelista

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Ärendelistan godkänns.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Dnr BUN 2018/250

BUN § 78 Ekonomiska förutsättningar, Nya Rösparcksskolan

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna framtagen kostnads kalkyl om 228 600 tusen kronor (tkr) för fortsatt projektering av Nya Rösparcksskolan, i enlighet med beslut av Styrgrupp skola den 10 maj 2019.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef/skolchef Catrin Eriksson redovisar kring bakgrund och historik gällande Nya Rösparcksskolan.

Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2018, KF § 16 Lokaler för förskoleklass – årskurs 3 inkl fritidshem i centralorten att

1. upphäva inriktningsbeslut från den 30 november 2016 (KF § 248) om att bygga en Förskoleklass – årskurs 6 skola inkl särskola och fritidshem i centralorten.
2. ge ägardirektiv till ÅKAB att i samverkan med barn- och utbildningsnämnden inleda Fas I – projektering. Projekteringen avser en Förskoleklass – årskurs 3 skola inkl fritidshem i centralorten på Rösparcksskolans markområde. Detta görs tillsammans med upphandlad partneringentreprenör enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige (KF §§ 217, 260 2015 och KF §123 2016).
3. I Fas I – projektering ska följande förutsättningar beaktas:
 - byggnaden ska dimensioneras för 450 elever med en yta av 10,65 m² per elev.
 - byggnadens stomme ska vara i betong och stål och ska i möjligaste mån konstrueras i trä
 - byggnadstekniska alternativ.
 - Åmåls kommun avser inte att miljöcertifiera byggnationen men att miljöperspektivet ska vara mot nivå Silver med inriktning mot en giftfri skola.
 - musik- och kulturskolans behov utifrån målgruppen barn 6 – 9 år.
 - gymnastik- och idrottssal ska dimensioneras efter verksamheten Förskoleklass – årskurs 3 skola inkl fritidshems behov.
 - alternativ för hållbar, modern och kostnadseffektiv uppvärmning.
 - den nya skolan ska ha ett tillagningskök.
4. ge ägardirektiv till ÅKAB att i samverkan med kostenheten se över möjligheterna att renovera och bygga till Åmålsgårdens kök. Om det ej är möjligt ska ÅKAB projektera för ett tillagningskök dimensionerat för skolans och äldreomsorgens behov i den nya skolans lokaler.

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



5. ge ägardirektiv till ÅKAB att riva Rösparsskolan, dock ej den del som benämns Nya huset. Byggnaden Nya Huset ska renoveras utifrån gällande lagstiftning vad gäller byggnader anpassade för verksamhet för elever i Förskoleklass – årskurs 3 inkl fritidshem.

Styrgruppen för Nya Rösparsskolan, bestående av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, vilka är beslutande med ordförande och vice ordförande från ÅKAB som adjungerande samt VD ÅKAB och skolchef som ledamöter,

- ***beslutade den 6 december 2018 om följande***

§ 2

Styrgrupp skola föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta att följande definition av byggnadstekniska alternativ ska gälla vid styrgrupp skolas fortsatta arbete:

I projekteringen av ny F-3 skola inklusive fritidshem och särskola ska utformningen av byggnadens exteriör, interiör och tekniska system (uppvärmning, ventilation, med mera) och dess kostnad sättas i förhållande till framtida drift- och underhållskostnader.

- ***beslutade den 19 december 2018 om följande***

§ 5

Styrgrupp skola beslutar att projekteringen för nybyggnation av F-3 skola inklusive fritidshem och särskola, på Rösparsskolans markområde ska påbörjas.

- ***beslutade den 28 mars 2019 om följande***

Sprinklersystem

Styrgruppen beslutar att ge projektgruppen i uppdrag att ta fram underlag för en byggnad som INTE är i behov av sprinkler.

Kylsystem/luftkonditionering

Styrgruppen beslutar att ge projektgruppen i uppdrag att ta fram två parallella spår där spår 1 är **utan** kylsystem/luftkonditionering och spår 2 är **med** kylsystem/luftkonditionering. Omfattar ej Nya Huset.

Fjärrvärme alt bergvärme

Styrgruppen beslutar att byggnaden ska anslutas till fjärrvärme.

Solceller

Styrgruppen beslutar att ge projektgruppen i uppdrag att projektera för solceller.

Gränsdragning av vilka åtaganden och kostnader som ska tas av projektet Nya Rösparsskolan

Styrgruppen beslutar att frågan ska beredas vidare.

Slöjdsalar eller sal för skapande verksamhet

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



Styrgruppen beslutar att ge projektgruppen i uppdrag att projektera för slöjdsalar.

Gymnastiksal – storlek

Styrgruppen beslutar att ge projektgruppen i uppdrag att projektera för en gymnastiksal/idrottshall* med planmåten 36 x 18 m utan läktare.

Vaktmästeri – storlek

Styrgruppen beslutar att verksamhetsvaktmästeri för verksamhet grundskola och förskola inte förläggs på Nya Rösparvsskolan.

Musiksal och salar till Kulturskolan - storlek

Styrgruppen beslutar att ge projektgruppen i uppdrag att projektera för lokaler för musikundervisning för skolans verksamhet och kulturskolans behov.

* beslut kring gymnastiksal/idrottshall tas under nya förutsättningar där Verksamhet grundskola, Kristinebergsskolan åk 7 – 9 har fått en ny timplan i ämnet idrott och hälsa från och med arbetsåret/läsåret 2019/2020. Den nya timplanen innebär 6 ytterligare lektionspass per arbetsår/läsår under 3 år, det vill säga totalt 18 lektionspass från och med hösten 2021.

Den 18 december 2018 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att anta styrgruppens definition av byggnadstekniska alternativ.

Beslutsunderlag

- BUNAU §31 den 10 maj 2019
- Protokoll styrgrupp skola den 10 maj 2019
- Tjänsteskrivelse av Catrin Eriksson daterad den 9 maj 2019
- KF § 16 den 31 januari 2018
- Protokoll styrgrupp skola den 28 mars 2019
- Protokoll styrgrupp skola den 6 december 2018
- Protokoll styrgrupp skola den 19 december 2018
- BUN § 201 den 18 december 2018
- Preliminär kostnadsberäkning för byggnation av Nya Rösparvsskolan
- Situationsplan

Protokollsanteckning

Mikaëla Thorén (C), Charles MacWange (KD) och Klas Häggström (L) lämnar följande protokollsanteckning:

"Vi stöder förslaget, men känner oro för den framtida ekonomin. Lokalhyran kommer mer än dubblas, och vi är redan inne i besparingstider."

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------